

Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto

Cronograma Físico Financeiro

Obra: Travessia em Canal

Local: Camboatá

I0: ABR/2018

DATA: MARÇO/2018

Prazo de Execução: 45 dias

Item	Discriminação	R\$ por item	% por item	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	5ª Semana	6ª Semana
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.382,82	5,31%	R\$3.691,41			R\$ 3.691,41		
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 9.568,70	6,89%	R\$ 4.784,35	R\$ 4.784,35				
3	ESTRUTURAS, GALERIAS E DRENOS	R\$ 98.530,12	70,92%	R\$ 24.632,53	R\$ 24.632,53	R\$ 24.632,53	R\$ 24.632,53		
4	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ 5.174,73	3,72%					R\$2.587,37	R\$2.587,37
5	PINTURA	R\$ 196,84	0,14%				R\$ 65,61	R\$ 65,61	R\$ 65,61
6	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 2.171,84	1,56%			R\$ 542,96	R\$ 542,96	R\$ 542,96	R\$ 542,96
7	PAREDES/PAINEIS	R\$ 389,59	0,28%				R\$ 194,80	R\$ 194,80	
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 191,80	0,14%					R\$ 191,80	
	BDI 20,21%	R\$ 15.323,41	11,03%	R\$ 2.553,90	R\$ 2.553,90	R\$ 2.553,90	R\$ 2.553,90	R\$ 2.553,90	R\$ 2.553,90
	TOTAL GERAL	R\$ 138.929,84	100,00%	R\$ 35.662,19	R\$ 31.970,78	R\$ 27.729,39	R\$ 31.681,21	R\$ 6.136,44	R\$ 5.749,84
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 35.662,19	R\$ 67.632,97	R\$ 95.362,36	R\$ 127.043,57	R\$ 133.180,01	R\$ 138.929,84