


ANEXO IV

<div>  <div> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO </div> </div>									
OBRA: Contenção e Estabilização de travessia de águas pluviais LOCALIZAÇÃO: Rua Amâncio da Rocha Branco, centro - SJVRP - RJ				PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS		DATA: MAIO/2021			
ITENS		ORÇAMENTO (R\$)		15	30	45	60	TOTAL	
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	2.076,66	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		%	3,17	R\$	2.076,66	0,00	0,00	0,00	2.076,66
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$	6.873,09	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		%	10,48	R\$	6.873,09	0,00	0,00	0,00	6.873,09
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	1.898,49	%	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
		%	2,89	R\$	949,25	949,25	0,00	0,00	1.898,49
4	TRANSPORTE	R\$	248,40	%	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
		%	0,38	R\$	62,10	62,10	62,10	62,10	248,40
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	6.050,56	%	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
		%	9,22	R\$	1.512,64	1.512,64	1.512,64	1.512,64	6.050,56
11	ESTRUTURAS	R\$	43.746,06	%	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00
		%	66,68	R\$	0,00	0,00	21.873,03	21.873,03	43.746,06
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$	4.717,09	%	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
		%	7,19	R\$	0,00	2.358,55	2.358,55	0,00	4.717,09
TOTAL ORÇAMENTO (R\$)		R\$	65.610,35	R\$	11.473,73	4.882,53	25.806,32	23.447,77	65.610,35
		%	100,00	%	17,49	7,44	39,33	35,74	100,00
BDI		15,60%	R\$	10.232,86	1.789,49	761,50	4.024,86	3.657,01	10.232,86
TOTAL GERAL COM REMUNERAÇÃO		R\$	75.843,21		13.263,22	5.644,03	29.831,17	27.104,78	75.843,21
					17,49%	7,44%	39,33%	35,74%	100,00%