



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO V. R. PRETO

SECRETÁRIA DE OBRAS PÚBLICAS URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO A NBR 9050 - UBS ROÇADINHO

Local: ROÇADINHO - SÃO JOSE V. R. PRETO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.005,18	R\$ 2.005,18	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.005,18	6,77%
		100%	100%	0%	0%	0%	0%		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.651,96	R\$ 1.651,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.651,96	5,58%
		100%	100%	0%	0%	0%	0%		
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 429,24	R\$ 429,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 429,24	1,45%
		100%	100%	0%	0%	0%	0%		
4.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 169,25	R\$ -	R\$ 169,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,25	0,57%
		100%	0%	100%	0%	0%	0%		
5.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 1.153,15	R\$ -	R\$ 1.153,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.153,15	3,89%
		100%	0%	100%	0%	0%	0%		
6.0	COBERTURA	R\$ 904,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 904,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 904,79	3,05%
		100%	0%	0%	100%	0%	0%		
7.0	ESQUADRIAS	R\$ 2.122,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.122,96	R\$ -	R\$ 2.122,96	7,17%
		100%	0%	0%	0%	100%	0%		
8.0	REVESTIMENTOS	R\$ 1.828,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 914,16	R\$ 914,16	R\$ -	R\$ 1.828,32	6,17%
		100%	0%	0%	50%	50%	0%		
9.0	PISOS	R\$ 577,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,53	R\$ 288,53	R\$ -	R\$ 577,06	1,95%
		100%	0%	0%	50%	50%	0%		
10.0	PINTURA	R\$ 2.927,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 585,49	R\$ 2.341,95	R\$ 2.927,44	9,88%
		100%	0%	0%	0%	20%	80%		
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 5.171,82	R\$ -	R\$ 4.137,46	R\$ 1.034,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.171,82	17,46%
		100%	0%	80%	20%	0%	0%		
12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 1.910,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 382,16	R\$ 382,16	R\$ 1.146,47	R\$ 1.910,79	2,32%
		100%	0%	0%	20%	20%	60%		
14.0	INTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220	R\$ 4.438,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.662,96	R\$ 1.775,31	R\$ 4.438,27	14,98%
		100%	0%	0%	0%	60%	40%		
16.0	SERVIÇOS DIVERÇOS	R\$ 4.337,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.735,05	R\$ 2.602,57	R\$ 4.337,62	14,64%
		100%	0%	0%	0%	40%	60%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 29.627,84	R\$ 4.086,38	R\$ 5.459,86	R\$ 3.524,00	R\$ 8.691,30	R\$ 7.866,30	R\$ 29.627,84	95,87%
BDI	10,50%	R\$ 3.112,28	R\$ 429,26	R\$ 573,54	R\$ 370,18	R\$ 912,99	R\$ 826,32	R\$ 3.112,28	100,00%
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 32.740,13	R\$ 4.515,64	R\$ 6.033,39	R\$ 3.894,19	R\$ 9.604,28	R\$ 8.692,62	R\$ 32.740,13	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 4.515,64	R\$ 10.549,03	R\$ 14.443,22	R\$ 24.047,50	R\$ 32.740,13	R\$ 32.740,13	100,00%
% DO MÊS			13,79%	18,43%	11,89%	29,33%	26,55%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			13,79%	32,22%	44,11%	73,45%	100,00%	100,00%	100,00%