

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA - (ANIGA COOPERVALE)

LOCAL: CENTRO

DATA: NOV/2018

IO = SET/2018

MOEDA : R\$

Item	Discriminação	R\$ por item	% por item	1 Mês	2 Mês	3 Mês	4 Mês	5 Mês	6 Mês	7 Mês	8 Mês	9 Mês	10 Mês
1	Serviços de Escritório, Laboratório e Campo	52.268,88	1,92%	52.268,88									
2	Canteiro de Obras	15.922,64	0,58%	15.922,64									
3	Movimento de Terras	8.786,00	0,32%	8.786,00									
4	Transporte de Qualquer Natureza	11.634,79	0,43%	11.634,79									
5	Serviços Complementares	151.099,24	5,55%	140.570,15									10.529,09
6	Galerias Drenos e Conexos	36.165,58	1,33%			8.613,36						27.552,22	
7	Estrutura	196.702,71	7,22%	9.245,54	187.457,17								
8	Alvenarias e Divisórias	209.462,93	7,69%		16.320,71	109.939,04						83.203,18	
9	Revestimento de Paredes, Tetos e Pisos	554.922,01	20,38%					204.963,36	222.806,06	127.152,59			
10	Esquadrias, vidraças e Ferragens	158.068,46	5,80%								158.068,46		
11	Instalações Elétricas, Hidráulicas, Sanitárias e Mecânicas	240.759,80	8,84%							150.759,70	90.000,10		
12	Coberturas, Isolamentos e Impermeabilizações	291.269,64	10,70%			31.429,74	222.806,06	37.033,84					
13	Pinturas	83.046,04	3,05%										83.046,04
14	Aparelhos Hidráulicos, Sanitários, Elétricos, Mecânicos e Esportivos	260.755,76	9,57%								8.264,54	109.592,18	142.899,04
15	Iluminação Pública	4.020,76	0,15%									4.020,76	
16	Administração Local	166.012,00	6,10%	16.601,20	16.601,20	16.601,20	16.601,20	16.601,20	16.601,20	16.601,20	16.601,20	16.601,20	16.601,20
	BDI 12,8%	282.456,80	10,37%	28.245,68	28.245,68	28.245,68	28.245,68	28.245,68	28.245,68	28.245,68	28.245,68	28.245,68	28.245,68
	TOTAL GERAL	2.723.354,51	100,00%	283.274,88	248.624,76	194.829,02	267.652,94	286.844,08	267.652,94	322.759,17	301.179,98	269.215,22	281.321,05
	TOTAL ACUMULADO			283.274,88	531.899,64	726.728,66	994.381,60	1.281.225,68	1.548.878,62	1.871.637,79	2.172.817,77	2.442.032,99	2.723.354,51