



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO V. R. PRETO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE

Obra:Execução de Telhado em estrutura metálica para o Parque Centro M. Helena Dolianiti de Souza

Local: Estrada de São Lourenço, s/nº, Bairro São Lourenço - São Jose do V.R. Preto - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	10 DIAS	20 DIAS	30 DIAS	40 DIAS	50 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 779,68	R\$ 779,68	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 779,68	2,68%
		100%	100%	0%	0%	0%	0%		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 115,24	R\$ 115,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,24	0,40%
		100%	100%	0%	0%	0%	0%		
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 1.202,24	R\$ 1.202,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.202,24	4,13%
		100%	100%	0%	0%	0%	0%		
6.0	COBERTURA	R\$ 18.848,24	R\$ -	R\$ 9.424,12	R\$ 9.424,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.848,24	64,75%
		100%	0%	50%	50%	0%	0%		
9.0	PISOS	R\$ 7.816,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.908,15	R\$ 3.908,15	R\$ -	R\$ 7.816,30	26,85%
		100%	0%	0%	50%	50%	0%		
14.0	INTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220	R\$ 346,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,11	R\$ 138,74	R\$ 346,85	1,19%
		100%	0%	0%	0%	60%	40%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 29.108,55	R\$ 2.097,17	R\$ 9.424,12	R\$ 13.332,27	R\$ 4.116,26	R\$ 138,74	R\$ 29.108,55	100,00%
BDI	10,50%	R\$ 3.057,74	R\$ 220,30	R\$ 989,97	R\$ 1.400,50	R\$ 432,40	R\$ 14,57	R\$ 3.057,74	100,00%
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 32.166,29	R\$ 2.317,47	R\$ 10.414,08	R\$ 14.732,77	R\$ 4.548,66	R\$ 153,31	R\$ 32.166,29	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 2.317,47	R\$ 12.731,55	R\$ 27.464,32	R\$ 32.012,97	R\$ 32.166,29	R\$ 32.166,29	100,00%
% DO MÊS			7,20%	32,38%	45,80%	14,14%	0,48%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			7,20%	39,58%	85,38%	99,52%	100,00%	100,00%	100,00%