



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO V. R. PRETO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE

Obra: Hospital Maternidade Santa Therezinha

Local: Rua Prof Maria Emília Esteves, 617 - Centro, São José do Vale do Rio Preto - RJ, 25780-000

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	TOTAL	% ITEM
1	PROJETOS E APROVAÇÕES	R\$ 17.587,74 100%	R\$ 17.587,74 100%	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.587,74	1,41%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 111.843,90 100%	R\$ 38.026,92 34%	R\$ 12.302,83 11%	R\$ 12.302,83 11%	R\$ 12.302,83 11%	R\$ 12.302,83 11%	R\$ 12.302,83 11%	R\$ 12.302,83 11%	R\$ 111.843,90	8,98%
3	FUNDAÇÃO	R\$ 2.853,66 100%	R\$ 2.853,66 100%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.853,66	0,23%
4	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	R\$ 1.950,46 100%	R\$ -	R\$ 1.950,46 100%	R\$ - 0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.950,46	0,16%
5	PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$ 4.268,61 100%	R\$ -	R\$ 4.268,61 100%	R\$ - 0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.268,61	0,34%
6	COBERTURA	R\$ 51.240,27 100%	R\$ 10.248,05 20%	R\$ 17.934,10 35%	R\$ 23.058,12 45%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.240,27	4,12%
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 6.167,56 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.167,56 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.167,56	0,50%
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 448.497,45 100%	R\$ 44.849,74 10%	R\$ 89.699,49 20%	R\$ 89.699,49 20%	R\$ 89.699,49 20%	R\$ 134.549,23 30%	R\$ -	R\$ -	R\$ 448.497,45	36,02%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO	R\$ 37,96 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,96 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,96	0,00%
10	ESQUADRIAS	R\$ 114.727,70 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.418,31 30%	R\$ 34.418,31 30%	R\$ 34.418,31 30%	R\$ 11.472,77 10%	R\$ 114.727,70	9,21%
11	PISOS, REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	R\$ 19.878,01 100%	R\$ -	R\$ 1.987,80 10%	R\$ 3.975,60 20%	R\$ 3.975,60 20%	R\$ 3.975,60 20%	R\$ 5.963,40 30%	R\$ -	R\$ 19.878,01	1,60%
12	VIDROS	R\$ 12.351,19 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.880,95 80%	R\$ 2.470,24 20%	R\$ 12.351,19	0,99%
13	PINTURA	R\$ 443.882,01 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.970,50 25%	R\$ 110.970,50 25%	R\$ 110.970,50 25%	R\$ 110.970,50 25%	R\$ 443.882,01	35,65%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.742,92 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.897,17 40%	R\$ 3.897,17 40%	R\$ 1.948,58 20%	R\$ -	R\$ 9.742,92	0,78%
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 1.245.029,44	R\$ 113.566,13	R\$ 128.143,28	R\$ 129.074,01	R\$ 261.431,46	R\$ 300.113,65	R\$ 175.484,58	R\$ 137.216,34	R\$ 1.245.029,44	100,00%
BDI	20,89%	R\$ 260.070,03	R\$ 23.722,45	R\$ 26.767,42	R\$ 26.961,84	R\$ 54.609,54	R\$ 62.689,73	R\$ 36.656,38	R\$ 28.662,66	R\$ 260.070,03	100,00%
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 1.505.099,47	R\$ 137.288,57	R\$ 154.910,71	R\$ 156.035,84	R\$ 316.041,00	R\$ 362.803,38	R\$ 212.140,96	R\$ 165.879,00	R\$ 1.505.099,47	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 137.288,57	R\$ 292.199,28	R\$ 448.235,12	R\$ 764.276,13	R\$ 1.127.079,51	R\$ 1.339.220,47	R\$ 930.155,12	R\$ 1.505.099,47	100,00%
% DO MES			9,12%	10,29%	10,37%	21,00%	24,10%	14,09%	11,02%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			9,12%	19,41%	29,78%	50,78%	74,88%	88,98%	100,00%	100,00%	100,00%