



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM 1 - ANEXO IV

OBRA: Reservatório da Estação de Tratamento de Água do Dirindi LOCALIZAÇÃO: Rua Deputado Manoel de Souza Santos, Bairro Dirindi			DATA: ABRIL/2020		EMOP/AGO-19
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	100,00%	100,00%		
		576.83	576.83		
2	CANTEIRO DE OBRA	100,00%	100,00%		
		8.016.23	8.016.23		
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%		
		1.253.63	1.253.63		
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	50,34%	24,83%	24,83%
		19.712.88	9.923.04	4.894.92	4.894.92
5.1	Mao-De-Obra De Engenheiro Ou Arquiteto Jr.,Inclusive Encargos Sociais	100,00%	50,00%	25,00%	25,00%
		17.714.40	8.857.20	4.428.60	4.428.60
5.2	Mao-De-Obra De Desenhista "A",Inclusive Encargos Sociais	100,00%	100,00%		
		599.52	599.52		
5.3	Und Ref. P/Complemento Da Adm Local,Considerando:Consumo Deagua,Telefone,Energia Eletrica,Mat.De Limpeza E De Escritorio,Computadores,Licenca De Obra,Moveis E Utensilios,Ar Condicionado,Bebedouro,Art,Rrt,Fotografias,Uniformes,Diarias,Exames Medicos Admissionais Periodicos E Demissionais,Curso De Capacitacao/Treinamento E Demais Itens Que Complementem As Des	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%
		1.398,96	466,32	466,32	466,32
10	FUNDAÇÕES	100,00%	90,00%	10,00%	
		83.215.90	74.894.31	8.321.59	
11	ESTRUTURAS	100,00%		100,00%	
		46.611.58		46.611.58	
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	100,00%		100,00%	
		3.673.00		3.673.00	
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00%		100,00%	
		331.74		331.74	
51	RESERVATÓRIO	100,00%	10,00%	20,00%	70,00%
		372.500.00	37.250.00	74.500.00	260.750.00
Porcentagem			24,62%	25,81%	49,57%
Custo			131.914,04	138.332,83	265.644,92
Custo BDI (14,76%)			151384,3	158750,49	304853,6
Porcentagem Acumulado			24,62%	50,43%	100,0%
Custo Acumulado			131.914,03	270.246,86	535.891,79
Custo Acumulado com BDI BDI (14,76%)			151384,29	310134,78	614988,40