

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Obra: Piso de concreto - Escola Municipal Prefeito Bianor Martins Esteves / Rua Doutor Alfredo Jacinto Franco

Cronograma Físico-financeiro

Centro

out/20

Prazo de Execução: 45 dias

Item	Discriminação	R\$ por item	% por item	1ª Quinzena	2ª Quinzena	3ª Quinzena
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.004,02	4,14%	R\$ 3.004,02		
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 56.658,85	78,00%	R\$ 18.886,28	R\$ 18.886,28	R\$ 18.886,28
3	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	R\$ 248,64	0,34%			R\$ 248,64
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 476,80	0,66%			R\$ 476,80
<b>BDI</b>	<b>20,29%</b>	R\$ 12.253,85	16,87%	R\$ 4.084,62	R\$ 4.084,62	R\$ 4.084,62
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 72.642,15</b>	100,00%	R\$25.974,91	R\$22.970,90	R\$23.696,34
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>R\$ 25.974,91</b>	<b>R\$ 48.945,81</b>	<b>R\$ 72.642,15</b>