



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Cerca para divisória das Casas Populares - Cond. Pedras Brancas.

LOCALIZAÇÃO: Pedras Brancas.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 DIAS

| ITENS | | ORÇAMENTO (R\$) | | | 15 | 30 | 45 | TOTAL |
|---|---|-----------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 1 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | R\$ | 289,38 | % | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | % | 1,09 | R\$ | 289,38 | 0,00 | 0,00 | 289,38 |
| 2 | CANTEIRO DE OBRAS | R\$ | 960,94 | % | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | % | 3,61 | R\$ | 960,94 | 0,00 | 0,00 | 960,94 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ | 2.146,74 | % | 60,00 | 0,00 | 40,00 | 100,00 |
| | | % | 8,07 | R\$ | 1.288,05 | 0,00 | 858,70 | 2.146,74 |
| 4 | TRANSPORTE | R\$ | 517,72 | % | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | % | 1,95 | R\$ | 0,00 | 0,00 | 517,72 | 517,72 |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ | 9.897,14 | % | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | % | 37,21 | R\$ | 0,00 | 4.948,57 | 4.948,57 | 9.897,14 |
| 6 | BASES E PAVIMENTOS | R\$ | 43,87 | % | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | % | 0,16 | R\$ | 21,93 | 21,93 | 0,00 | 43,87 |
| 7 | ESTRUTURAS | R\$ | 8.863,81 | % | 30,00 | 70,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | % | 33,33 | R\$ | 2.659,14 | 6.204,67 | 0,00 | 8.863,81 |
| 8 | ALVENARIAS DIVISÓRIAS | R\$ | 1.964,94 | % | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | % | 7,39 | R\$ | 0,00 | 1.964,94 | 0,00 | 1.964,94 |
| 9 | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS | R\$ | 1.910,43 | % | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | % | 7,18 | R\$ | 0,00 | 0,00 | 1.910,43 | 1.910,43 |
| | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTO (R\$) | | R\$ | 26.594,96 | R\$ | 5.219,44 | 13.140,11 | 8.235,42 | 26.594,96 |
| | | % | 98,91 | % | 19,63 | 49,41 | 30,97 | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| BDI | | 14,84% | R\$ | 3.946,59 | 774,54 | 1.949,94 | 1.222,10 | 3.946,59 |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | | | R\$ | 960,94 | 960,94 | 0,00 | 0,00 | 960,94 |
| | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL COM REMUNERAÇÃO | | R\$ | 30.541,55 | | 5.993,98 | 15.090,05 | 9.457,52 | 30.541,55 |
| | | | | | 19,63% | 49,41% | 30,97% | 100,00% |