



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: Sala de produtos químicos para Secretaria de Agricultura.  
LOCALIZAÇÃO: Rua André Rampini do Carmo - Águas Claras.

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS**

ITENS		ORÇAMENTO (R\$)			30	60	90	TOTAL
1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$	1.632,30	%	100,00	0,00	0,00	100,00
		%	2,36	R\$	1.632,30	0,00	0,00	1.632,30
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	5.889,55	%	60,00	20,00	20,00	100,00
		%	8,52	R\$	3.533,73	1.177,91	1.177,91	5.889,55
3	TRANSPORTE	R\$	776,58	%	0,00	0,00	100,00	100,00
		%	1,12	R\$	0,00	0,00	776,58	776,58
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	4.394,12	%	100,00	0,00	0,00	100,00
		%	6,35	R\$	4.394,12	0,00	0,00	4.394,12
5	ESTRUTURAS	R\$	9.588,85	%	70,00	30,00	0,00	100,00
		%	13,86	R\$	6.712,19	2.876,65	0,00	9.588,85
6	ALVENARIAS DIVISÓRIAS	R\$	962,92	%	0,00	100,00	0,00	100,00
		%	1,39	R\$	0,00	962,92	0,00	962,92
7	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$	8.331,52	%	0,00	70,00	30,00	100,00
		%	12,05	R\$	0,00	5.832,06	2.499,46	8.331,52
8	ESQUADRIAS	R\$	5.708,87	%	0,00	60,00	40,00	100,00
		%	8,25	R\$	0,00	3.425,32	2.283,55	5.708,87
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$	12.200,55	%	0,00	50,00	50,00	100,00
		%	17,64	R\$	0,00	6.100,28	6.100,28	12.200,55
10	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	11.141,04	%	60,00	40,00	0,00	100,00
		%	16,11	R\$	6.684,62	4.456,41	0,00	11.141,04
11	PINTURAS	R\$	3.841,19	%	0,00	0,00	100,00	100,00
		%	5,55	R\$	0,00	0,00	3.841,19	3.841,19
12	APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$	4.694,33	%	0,00	30,00	70,00	100,00
		%	6,79	R\$	0,00	1.408,30	3.286,03	4.694,33
TOTAL ORÇAMENTO (R\$)		R\$	69.161,82	R\$	22.956,96	26.239,86	19.964,99	69.161,82
		%	100,00	%	33,19	37,94	28,87	100,00
BDI		14,61%	R\$	10.107,85	3.355,11	3.834,90	2.917,84	10.107,85
ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO		R\$	1.632,30		1.632,30	0,00	0,00	1.632,30
TOTAL GERAL COM REMUNERAÇÃO		R\$	79.269,66		26.312,07	30.074,76	22.882,83	79.269,66
					33,19%	37,94%	28,87%	100,00%