



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Obra e localização: Reforma do PSF de Pedras Brancas - Rua Waldemiro de Souza

Data: Fevereiro/2022

Bancos: EMOP - 01/2022.

BDI: 18,05%

Prazo de execução: 90 dias

Cronograma físico-financeiro

Item	Orçamento			30	60	90	TOTAL
	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	R\$
1 CANTEIRO DE OBRA	R\$	2.996,64		100,00	0,00	0,00	100,00
	%	4,86%	R\$	2.996,64	-	-	2.996,64
2 TRANSPORTES	R\$	1.035,44		33,33	33,33	33,34	100,00
	%	1,68%	R\$	345,11	345,11	345,22	1.035,44
3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	5.745,00		33,33	33,34	33,33	100,00
	%	9,31%	R\$	1.914,81	1.915,38	1.914,81	5.745,00
4 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS, E PISOS	R\$	12.420,18		0,00	50,00	50,00	100,00
	%	20,13%	R\$	-	6.210,09	6.210,09	12.420,18
5 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$	13.458,17		0,00	50,00	50,00	100,00
	%	21,81%	R\$	-	6.729,09	6.729,09	13.458,17
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$	297,52		0,00	0,00	100,00	100,00
	%	0,48%	R\$	-	-	297,52	297,52
7 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	18.491,36		100,00	0,00	0,00	100,00
	%	29,97%	R\$	18.491,36	-	-	18.491,36
8 PINTURAS	R\$	6.276,33		0,00	50,00	50,00	100,00
	%	10,17%	R\$	-	3.138,16	3.138,16	6.276,33
9 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$	979,40		100,00	0,00	0,00	100,00
	%	1,59%	R\$	979,40	-	-	979,40

TOTAL ORÇAMENTO (R\$)	R\$	61.700,05	R\$	24.727,33	R\$	18.337,84	R\$	18.634,89	R\$	61.700,05
-----------------------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------

BDI	18,05%	R\$	11.136,86	R\$	4.463,28	R\$	3.309,98	R\$	3.363,60	R\$	11.136,86
-----	--------	-----	-----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	-----------

TOTAL COM REMUNERAÇÃO	R\$	72.836,91	R\$	29.190,61	R\$	21.647,82	R\$	21.998,48	R\$	72.836,91
				40%		30%		30%		100%