

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
OBRA: Reforma e adequação da nova Escola em Camboatá (conclusão do CIEP) LOCALIZAÇÃO: Estrada Silveira da Motta, Bairro Camboatá				PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS				DATA: Dezembro/2021									
ITENS		ORÇAMENTO (R\$)		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL	
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	92.903,57	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	1,97	R\$	92.903,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.903,57
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$	29.536,78	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	0,63	R\$	29.536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.536,78
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	12.587,92	%	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	0,27	R\$	6.293,96	6.293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.587,92
4	TRANSPORTE	R\$	6.614,00	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	
		%	0,14	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,80	1.322,80	1.322,80	1.322,80	1.322,80	6.614,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	112.785,66	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00	100,00	
		%	2,39	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.278,57	11.278,57	11.278,57	11.278,57	11.278,57	56.392,83	112.785,66
6	GALERIAS, DRENOS E CONECÇÕES	R\$	57.782,72	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	
		%	1,23	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,54	11.556,54	11.556,54	11.556,54	11.556,54	57.782,72
7	BASES E PAVIMENTOS	R\$	523.685,10	%	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	11,11	R\$	0,00	104.737,02	104.737,02	104.737,02	104.737,02	104.737,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.685,10
8	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$	217.920,38	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	20,00	40,00	100,00	
		%	4,62	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.792,04	21.792,04	21.792,04	43.584,08	87.168,15	21.792,04	217.920,38
9	ESTRUTURAS	R\$	579.693,95	%	10,00	20,00	30,00	30,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	12,30	R\$	57.969,40	115.938,79	173.908,19	173.908,19	57.969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.693,95
10	ALVENARIAS DIVISÓRIAS	R\$	312.933,32	%	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	6,64	R\$	0,00	0,00	0,00	93.880,00	93.880,00	93.880,00	31.293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.933,32
11	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$	968.789,60	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	10,00	0,00	100,00	
		%	20,56	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.636,88	290.636,88	290.636,88	96.878,96	0,00	0,00	968.789,60
12	ESQUADRIAS	R\$	519.163,02	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	
		%	11,02	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.581,51	259.581,51	519.163,02
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$	641.427,32	%	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	13,61	R\$	192.428,20	64.142,73	64.142,73	64.142,73	64.142,73	64.142,73	64.142,73	64.142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	641.427,32
14	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	90.014,95	%	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	20,00	40,00	0,00	100,00	
		%	1,91	R\$	27.004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,50	0,00	0,00	18.002,99	36.005,98	0,00	0,00
15	PINTURAS	R\$	526.741,96	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	30,00	30,00	100,00	
		%	11,18	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.674,20	158.022,59	158.022,59	158.022,59	526.741,96
16	APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$	142.804,56	%	20,00	20,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	3,03	R\$	28.560,91	28.560,91	0,00	0,00	42.841,37	42.841,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.804,56
17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	68.998,06	%	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	
		%	1,46	R\$	5.749,84	5.749,84	5.749,84	5.749,84	5.749,84	5.749,84	5.749,84	5.749,84	5.749,84	5.749,84	5.749,84	5.749,84	68.998,06
TOTAL ORÇAMENTO (R\$)		R\$	4.712.944,46	R\$	312.256,95	319.673,42	342.787,94	436.667,93	363.570,51	314.602,61	419.143,55	400.729,56	407.264,01	358.649,51	528.930,16	508.668,31	4.712.944,46
		%	104,06	%	6,63	6,78	7,27	9,27	7,71	6,68	8,89	8,50	8,64	7,61	11,22	10,79	100,00
BDI 14,76%		R\$	695.621,67		46.088,53	47.183,19	50.594,85	64.451,36	53.662,32	46.434,75	61.864,79	59.146,92	60.111,40	52.935,99	78.069,09	75.078,48	695.621,67
ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO		R\$	191.438,41		128.190,18	5.749,84	5.749,84	5.749,84	5.749,84	5.749,84	5.749,84	5.749,84	5.749,84	5.749,84	5.749,84	5.749,84	191.438,41
TOTAL GERAL COM REMUNERAÇÃO		R\$	5.600.004,53		486.535,67	372.606,44	399.132,63	506.869,13	422.982,67	366.787,20	486.758,18	465.626,32	473.125,25	417.335,34	612.749,09	589.496,63	5.600.004,53
					8,69%	6,65%	7,13%	9,05%	7,55%	6,55%	8,69%	8,31%	8,45%	7,45%	10,94%	10,53%	100,00%