

ANEXO III



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Obra e localização: Muro de contenção da Estrada João Batista Tedesco
Data: Junho de 2022
Bancos: EMOP - 04/2022.
BDI: 18,05%
Prazo de execução: 6 meses

				Cronograma físico-financeiro								
Item	Orçamento			1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	TOTAL		
1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$	R\$	55.087,03	%	30,00	30	10	10	10	10	R\$	100,00
	%		11,81%	R\$	16.526,11	R\$ 16.526,11	R\$ 5.508,70	R\$ 5.508,70	R\$ 5.508,70	R\$ 5.508,70	R\$	55.087,03
2 CANTEIRO DE OBRA	R\$	R\$	10.524,94	%	70,00	10	5	5	5	5	R\$	100,00
	%		2,26%	R\$	7.367,46	R\$ 1.052,49	R\$ 526,25	R\$ 526,25	R\$ 526,25	R\$ 526,25	R\$	10.524,94
3 MOVIMENTO DE TERRAS	R\$	R\$	14.161,46	%	40	30	30	0	0	0	R\$	100,00
	%		3,04%	R\$	5.664,58	R\$ 4.248,44	R\$ 4.248,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	14.161,46
4 TRANSPORTES	R\$	R\$	2.588,60	%	15	15	15	15	15	25	R\$	100,00
	%		0,56%	R\$	388,29	R\$ 388,29	R\$ 388,29	R\$ 388,29	R\$ 388,29	R\$ 647,15	R\$	2.588,60
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$	3.291,87	%	50	50	0	0	0	0	R\$	100,00
	%		0,71%	R\$	1.645,93	R\$ 1.645,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	3.291,87
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$	R\$	8.682,09	%	0	0	0	30	30	40	R\$	100,00
	%		1,86%	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.604,63	R\$ 2.604,63	R\$ 3.472,83	R\$	8.682,09
8 BASES E PAVIMENTOS	R\$	R\$	677,10	%	0	0	0	0	0	100	R\$	100,00
	%		0,15%	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 677,10	R\$	677,10
11 ESTRUTURAS	R\$	R\$	346.231,63	%	0,00	0	30	50	10	10	R\$	100,00
	%		74,25%	R\$	-	R\$ -	R\$ 103.869,49	R\$ 173.115,82	R\$ 34.623,16	R\$ 34.623,16	R\$	346.231,63
13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS, E PISOS	R\$	R\$	3.466,81	%	0	0	0	0	50	50	R\$	100,00
	%		0,74%	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.733,41	R\$ 1.733,41	R\$	3.466,81
14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$	R\$	16.747,92	%	0	0	0	0	0	100	R\$	100,00
	%		3,59%	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.747,92	R\$	16.747,92
20 CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$	R\$	4.834,38	%	0	0	0	30	30	40	R\$	100,00
	%		1,04%	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.450,31	R\$ 1.450,31	R\$ 1.933,75	R\$	4.834,38

TOTAL ORÇAMENTO (R\$)	R\$	R\$	466.293,83	R\$	R\$	31.592,38	R\$	23.861,27	R\$	114.541,17	R\$	183.594,00	R\$	46.834,75	R\$	65.870,28	R\$	466.293,83	
BDI	18,05%	R\$	R\$	84.166,04	R\$	R\$	5.702,42	R\$	4.306,96	R\$	20.674,68	R\$	33.138,72	R\$	8.453,67	R\$	11.889,58	R\$	84.166,04
TOTAL COM REMUNERAÇÃO	R\$	R\$	550.459,86		R\$	37.294,80	R\$	28.168,22	R\$	135.215,85	R\$	216.732,71	R\$	55.288,42	R\$	77.759,86	R\$	550.459,86	
						7%		5%		25%		39%		10%		14%		100%	