

## ANEXO III

<div><div><div><div></div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO</div><div>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</div><div>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</div></div></div>																	
OBRA: Reforma e adequação de nova escola em Camboatá (conclusão CIEP)				PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS					DATA: Agosto/2022								
LOCALIZAÇÃO: Estrada Silveira da Motta, Bairro Camboatá																	
ITENS		ORÇAMENTO (R\$)		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL	
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	171.075,77	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	2,60	R\$	171.075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.075,77	
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$	44.805,95	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	0,68	R\$	44.805,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.805,95	
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	26.374,50	%	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	0,40	R\$	13.187,25	13.187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.374,50	
4	TRANSPORTE	R\$	26.301,84	%	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	100,00	
		%	0,40	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,18	2.630,18	2.630,18	2.630,18	2.630,18	2.630,18	5.260,37	26.301,84	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	200.188,15	%	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	
		%	3,04	R\$	0,00	0,00	20.018,81	20.018,81	20.018,81	20.018,81	20.018,81	20.018,81	20.018,81	20.018,81	20.018,81	200.188,15	
6	GALERIAS, DRENOS E CONECÇÕES	R\$	84.491,25	%	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	
		%	1,28	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	8.449,13	16.898,25	16.898,25	8.449,13	8.449,13	8.449,13	8.449,13	84.491,25	
7	BASES E PAVIMENTOS	R\$	536.998,18	%	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	8,15	R\$	0,00	107.399,64	107.399,64	107.399,64	107.399,64	107.399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.998,18	
8	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$	341.410,18	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	100,00	
		%	5,18	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.211,53	51.211,53	68.282,04	68.282,04	68.282,04	341.410,18	
9	ESTRUTURAS	R\$	898.839,06	%	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	13,64	R\$	89.883,91	89.883,91	179.767,81	179.767,81	179.767,81	89.883,91	89.883,91	0,00	0,00	0,00	0,00	898.839,06	
10	ALVENARIAS DIVISÓRIAS	R\$	326.229,91	%	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	4,95	R\$	0,00	0,00	0,00	97.868,97	97.868,97	97.868,97	32.622,99	0,00	0,00	0,00	0,00	326.229,91	
11	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$	1.027.886,27	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	30,00	30,00	0,00	0,00	100,00	
		%	15,59	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.154,51	308.365,88	308.365,88	0,00	0,00	1.027.886,27	
12	ESQUADRIAS	R\$	642.771,37	%	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	9,75	R\$	0,00	0,00	192.831,41	192.831,41	192.831,41	64.277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.771,37	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$	990.842,34	%	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	15,03	R\$	297.252,70	99.084,23	99.084,23	99.084,23	99.084,23	99.084,23	99.084,23	0,00	0,00	0,00	0,00	990.842,34	
14	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	150.840,92	%	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	20,00	30,00	0,00	100,00	
		%	2,29	R\$	45.252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.084,09	15.084,09	0,00	30.168,18	45.252,28	0,00	150.840,92	
15	PINTURAS	R\$	507.145,49	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00	100,00	
		%	7,69	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.714,55	101.429,10	101.429,10	101.429,10	50.714,55	50.714,55	507.145,49	
16	APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$	831.543,23	%	20,00	20,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	12,61	R\$	166.308,65	166.308,65	0,00	0,00	249.462,97	249.462,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.543,23	
17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	211.527,43	%	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00	
		%	3,21	R\$	17.627,29	17.627,29	17.627,29	17.627,29	17.627,29	17.627,29	17.627,29	17.627,29	17.627,29	17.627,29	17.627,29	211.527,43	
TOTAL ORÇAMENTO (R\$)		R\$	6.591.862,69	R\$	611.884,78	475.863,67	599.101,91	696.970,88	957.513,16	813.322,74	840.017,61	591.188,86	539.343,32	195.346,99	152.724,89	118.583,87	6.591.862,69
		%	106,48	%	9,28	7,22	9,09	10,57	14,53	12,34	12,74	8,97	8,18	2,96	2,32	1,80	100,00
BDI 17,33%		R\$	1.142.276,25		106.030,95	82.460,42	103.815,86	120.775,16	165.923,44	140.937,29	145.563,13	102.444,64	93.460,54	33.850,86	26.465,06	20.548,90	1.142.276,25
ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO		R\$	427.409,15		233.509,01	17.627,29	17.627,29	17.627,29	17.627,29	17.627,29	17.627,29	17.627,29	17.627,29	17.627,29	17.627,29	17.627,29	427.409,15
TOTAL GERAL COM REMUNERAÇÃO		R\$	8.161.548,09		951.424,74	575.951,38	720.545,05	835.373,33	1.141.063,88	971.887,32	1.003.208,02	711.260,79	650.431,15	246.825,13	196.817,24	156.760,06	8.161.548,09
					11,66%	7,06%	8,83%	10,24%	13,98%	11,91%	12,29%	8,71%	7,97%	3,02%	2,41%	1,92%	100,00%