

ANEXO III



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PSF Pouso Alegre ENDEREÇO: Bairro Pouso Alegre				PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES				DATA: MAIO/2022									
ITENS		ORÇAMENTO (R\$)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	29.074,04	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	3,27	R\$	29.074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.074,04	
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$	15.214,41	%	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	1,71	R\$	7.607,20	7.607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,41	
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	3.440,80	%	40,00	40,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	0,39	R\$	1.376,32	1.376,32	688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,80	
4	TRANSPORTE	R\$	3.882,90	%	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00	
		%	0,44	R\$	323,45	323,45	323,45	323,45	323,45	323,45	323,45	323,45	323,45	323,45	325,00	3.882,90	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	1.797,06	%	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00	
		%	0,20	R\$	0,00	0,00	718,82	718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,41	1.797,06	
6	GALERIAS, DRENOS E CONECÇÕES	R\$	179,64	%	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	0,02	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89	62,87	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	179,64	
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$	12.911,64	%	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	1,45	R\$	0,00	0,00	12.911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.911,64	
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$	534,06	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
		%	0,06	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,06	0,00	534,06	
11	ESTRUTURAS	R\$	229.014,36	%	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	25,72	R\$	91.605,74	22.901,44	22.901,44	22.901,44	22.901,44	22.901,44	22.901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	229.014,36	
12	ALVENARIAS DIVISÓRIAS	R\$	42.234,59	%	0,00	0,00	40,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	4,74	R\$	0,00	0,00	16.893,84	8.446,92	8.446,92	8.446,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.234,59	
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$	134.684,99	%	0,00	0,00	0,00	30,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	15,13	R\$	0,00	0,00	0,00	40.405,50	47.139,75	47.139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.684,99	
14	ESQUADRIAS	R\$	84.689,10	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	35,00	35,00	0,00	0,00	100,00	
		%	9,51	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.406,73	29.641,19	29.641,19	0,00	0,00	84.689,10	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$	40.290,46	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	35,00	35,00	0,00	100,00	
		%	4,53	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,14	14.101,66	14.101,66	0,00	40.290,46	
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	124.858,94	%	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		%	14,02	R\$	0,00	0,00	0,00	49.943,58	49.943,58	24.971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.858,94	
17	PINTURAS	R\$	50.589,40	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	35,00	35,00	100,00	
		%	5,68	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.176,82	17.706,29	17.706,29	50.589,40	
18	APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$	80.078,01	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	60,00	100,00	
		%	8,99	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.031,21	48.046,81	0,00	80.078,01	
21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	36.905,91	%	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00	
		%	4,14	R\$	3.074,26	3.074,26	3.074,26	3.074,26	3.074,26	3.074,26	3.074,26	3.074,26	3.074,26	3.074,26	3.089,02	36.905,91	
TOTAL ORÇAMENTO (R\$)		R\$	890.380,31	R\$	133.061,02	35.282,67	57.511,60	125.813,96	131.883,28	106.920,47	51.768,75	33.038,89	45.126,03	64.707,39	83.786,53	21.479,73	890.380,31
		%	100,00	%	14,94%	3,96%	6,46%	14,13%	14,81%	12,01%	5,81%	3,71%	5,07%	7,27%	9,41%	2,41%	100%
BDI		18,01%	R\$	160.316,37	23.958,14	6.352,78	10.355,18	22.653,28	23.746,09	19.251,44	9.321,16	5.948,78	8.125,11	11.650,81	15.086,08	3.867,51	160.316,37
TOTAL GERAL COM REMUNERAÇÃO		R\$	1.050.696,68		157.019,16	198.654,60	266.521,39	414.988,63	570.617,99	696.789,90	757.879,81	796.867,48	850.118,63	926.476,84	1.025.349,45	1.050.696,68	1.050.696,68
					14,94%	18,91%	25,37%	39,50%	54,31%	66,32%	72,13%	75,84%	80,91%	88,18%	97,59%	100,00%	100,00%