



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 7 - 1/2023
Data orçamento : 07/02/2023
Descrição : Construção de Galpão em concreto pré-fabricado
Versão : Versão inicial
Endereço : Rua Estelita Maria Pacheco
Município(s) : SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
Dimensão : 1080,000 M²
Data Base : 01/10/2022 (Sem desoneração)
Órgão Solicitante : 1 - PMSJVRIOPPRETO - Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto
Órgão Elaborador : 1 - PMSJVRIOPPRETO - Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto

Bairro

: Águas Claras

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		180

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)				
SERVIÇOS PRELIMINARES	%	10,72	50,00	30,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
	R\$	135.461,15	67.730,57	40.638,35	6.773,05	6.773,06	6.773,06	6.773,06				
CANTEIRO DE OBRAS	%	2,31	100,00									
	R\$	29.144,91	29.144,91									
MOVIMENTO DE TERRA	%	2,12	50,00	50,00								
	R\$	26.766,37	13.383,18	13.383,19								
TRANSPORTES	%	1,02	20,00	20,00	30,00	30,00						
	R\$	12.901,90	2.580,38	2.580,38	3.870,57	3.870,57						
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	6,07			40,00	30,00	30,00					
	R\$	76.694,34			30.677,73	23.008,30	23.008,31					
FUNDAÇÕES	%	1,19		50,00	50,00							
	R\$	15.052,00		7.526,00	7.526,00							
ESTRUTURAS	%	42,14			40,00	30,00	20,00	10,00				
	R\$	532.168,52			212.867,40	159.650,56	106.433,70	53.216,86				
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	%	15,73				40,00	30,00	30,00				
	R\$	198.778,56				79.511,42	59.633,57	59.633,57				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	%	0,50				20,00	50,00	30,00				
	R\$	6.231,75				1.246,35	3.115,87	1.869,53				
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	%	15,94					50,00	50,00				
	R\$	201.336,29					100.668,14	100.668,15				

**Relatório de Cronograma do Orçamento**

Orçamento : 7 - 1/2023
Data orçamento : 07/02/2023
Descrição : Construção de Galpão em concreto pré-fabricado
Versão : Versão inicial
Endereço : Rua Estelita Maria Pacheco
Município(s) : SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
Dimensão : 1080,000 M²
Data Base : 01/10/2022 (Sem desoneração)
Órgão Solicitante : 1 - PMSJVRIOPPRETO - Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto
Órgão Elaborador : 1 - PMSJVRIOPPRETO - Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto

Bairro

: Águas Claras

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)				
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	%	0,07					50,00	50,00				
	R\$	877,60					438,80	438,80				
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	%	2,19			30,00	30,00	30,00	10,00				
	R\$	27.646,77			8.294,03	8.294,03	8.294,03	2.764,68				
Valor parcial:	%		8,93	5,08	21,38	22,35	24,41	17,84				
	R\$	1.263.060,16	112.839,04	64.127,92	270.008,78	282.354,29	308.365,48	225.364,65				
Valor acumulado:	%		8,93	14,01	35,39	57,74	82,16	100,00				
	R\$	1.263.060,16	112.839,04	176.966,96	446.975,74	729.330,03	1.037.695,51	1.263.060,16				