

ANEXO III



OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA EM CAMBOATÁ (CIEP)
END.: ESTRADA SILVEIRA DA MOTTA, CAMBOATÁ
DATA: SETEMBRO DE 2023
BASE: EMOP - 09/2023 / SINAPI - 07/2023
BDI: 18,05%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

| Item | | | | Cronograma físico-financeiro | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | |
|------|--|-----|--------|------------------------------|-----|-----------|-------|----------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | R\$ | R\$ | 126.389,74 | % | 70,00 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 100,00 | |
| | | % | 2,65% | R\$ | R\$ | 88.472,82 | R\$ | 6.319,49 | R\$ | 3.159,74 | R\$ | 3.159,74 | R\$ | 3.159,74 | R\$ | 3.159,74 | R\$ | 3.159,74 | R\$ | 126.389,74 |
| 2 | CANTEIRO DE OBRA | R\$ | R\$ | 1.602,90 | % | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | % | 0,03% | R\$ | R\$ | 1.602,90 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 1.602,90 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRAS | R\$ | R\$ | 18.435,75 | % | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | % | 0,39% | R\$ | R\$ | - | R\$ | 9.217,88 | R\$ | 9.217,88 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 18.435,75 |
| 4 | TRANSPORTES | R\$ | R\$ | 49.837,27 | % | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 100,00 | |
| | | % | 1,05% | R\$ | R\$ | 3.986,98 | R\$ | 3.986,98 | R\$ | 3.986,98 | R\$ | 3.986,98 | R\$ | 3.986,98 | R\$ | 3.986,98 | R\$ | 5.980,47 | R\$ | 49.837,27 |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ | R\$ | 83.026,49 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 10,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | % | 1,74% | R\$ | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 24.907,95 | R\$ | 24.907,95 | R\$ | 8.302,65 | R\$ | 83.026,49 |
| 6 | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS | R\$ | R\$ | 7.020,25 | % | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | % | 0,15% | R\$ | R\$ | - | R\$ | 2.106,08 | R\$ | 2.808,10 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 7.020,25 |
| 9 | SERVIÇOS DE DE PARQUES E JARDINS | R\$ | R\$ | 159.113,29 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | % | 3,34% | R\$ | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 47.733,99 | R\$ | 47.733,99 | R\$ | 63.645,32 | R\$ | - | R\$ | 159.113,29 |
| 11 | ESTRUTURAS | R\$ | R\$ | 970.888,24 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | % | 20,37% | R\$ | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 291.266,47 | R\$ | 291.266,47 | R\$ | 97.088,82 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 970.888,24 |
| 12 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | R\$ | R\$ | 379.070,20 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | % | 7,95% | R\$ | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 113.721,06 | R\$ | 113.721,06 | R\$ | 37.907,02 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 379.070,20 |
| 13 | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS, E PISOS | R\$ | R\$ | 856.472,90 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | % | 17,97% | R\$ | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 171.294,58 | R\$ | 171.294,58 | R\$ | 171.294,58 | R\$ | - | R\$ | 856.472,90 |
| 14 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS | R\$ | R\$ | 666.954,25 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | |
| | | % | 13,99% | R\$ | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 133.390,85 | R\$ | 133.390,85 | R\$ | 133.390,85 | R\$ | 666.954,25 |
| 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS | R\$ | R\$ | 820.734,61 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | % | 17,22% | R\$ | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 164.146,92 | R\$ | 164.146,92 | R\$ | 164.146,92 | R\$ | 820.734,61 |
| 16 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | R\$ | R\$ | 139.029,79 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | % | 2,92% | R\$ | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 41.708,94 | R\$ | 41.708,94 | R\$ | 13.902,98 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 139.029,79 |
| 17 | PINTURAS | R\$ | R\$ | 263.244,98 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 50,00 | 30,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | % | 5,52% | R\$ | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 52.649,00 | R\$ | 131.622,49 | R\$ | 263.244,98 |
| 18 | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS | R\$ | R\$ | 301.911,36 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | % | 6,33% | R\$ | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 90.573,41 | R\$ | 90.573,41 | R\$ | 60.382,27 | R\$ | 301.911,36 |
| 21 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R\$ | R\$ | 50.982,09 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | % | 1,07% | R\$ | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 20.392,84 | R\$ | 10.196,42 | R\$ | 50.982,09 |
| 22 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ | R\$ | 93.261,15 | % | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,34 | 8,36 | 8,36 | 100,00 | |
| | | % | 1,96% | R\$ | R\$ | 7.768,65 | R\$ | 7.768,65 | R\$ | 7.768,65 | R\$ | 7.768,65 | R\$ | 7.768,65 | R\$ | 7.768,65 | R\$ | 7.777,98 | R\$ | 93.261,15 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|-----|--------------|-----|-----|------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|--------------|
| TOTAL ORÇAMENTO (R\$) | | | | R\$ | R\$ | 4.766.721,47 | R\$ | R\$ | 3.986,98 | R\$ | 15.310,93 | R\$ | 15.310,93 | R\$ | 453.491,55 | R\$ | 450.683,45 | R\$ | 621.978,03 | R\$ | 626.634,70 | R\$ | 636.034,68 | R\$ | 642.147,70 | R\$ | 631.151,38 | R\$ | 451.646,31 | R\$ | 218.344,82 | R\$ | 4.766.721,47 |
| BDI 18,05% | | | | R\$ | R\$ | 860.530,07 | R\$ | R\$ | 719,76 | R\$ | 2.764,06 | R\$ | 2.764,06 | R\$ | 81.868,24 | R\$ | 81.361,30 | R\$ | 112.284,89 | R\$ | 113.125,55 | R\$ | 114.822,52 | R\$ | 115.926,10 | R\$ | 113.940,94 | R\$ | 81.535,12 | R\$ | 39.417,51 | R\$ | 860.530,07 |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO | | | | R\$ | R\$ | 221.253,79 | R\$ | R\$ | 97.844,37 | R\$ | 14.088,14 | R\$ | 10.928,40 | R\$ | 10.928,40 | R\$ | 10.928,40 | R\$ | 10.928,40 | R\$ | 10.928,40 | R\$ | 10.928,40 | R\$ | 10.928,40 | R\$ | 10.928,40 | R\$ | 10.937,72 | R\$ | 10.956,38 | R\$ | 221.253,79 |
| TOTAL COM REMUNERAÇÃO | | | | R\$ | R\$ | 5.848.505,33 | R\$ | R\$ | 102.551,12 | R\$ | 32.163,14 | R\$ | 29.003,39 | R\$ | 546.288,19 | R\$ | 542.973,15 | R\$ | 745.191,32 | R\$ | 750.688,65 | R\$ | 761.785,59 | R\$ | 769.002,20 | R\$ | 756.020,73 | R\$ | 544.119,16 | R\$ | 268.718,70 | R\$ | 5.848.505,33 |
| | | | | | | | | | 1,75% | | 0,55% | | 0,50% | | 9,34% | | 9,28% | | 12,74% | | 12,84% | | 13,03% | | 13,15% | | 12,93% | | 9,30% | | 4,59% | | 100,00% |