



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTICO DE ENTRADA NA PONTE DAS AREIAS
END.: MORRO GRANDE, PONTE DAS AREIAS
DATA: 06/04/2023
BASE: EMOP-0224
PRAZO: 3 MESES

Cronograma físico-financeiro

Item		Orçamento			30	60	90	TOTAL					
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$	R\$	15.192,97	%	70,00	20,00	10,00	100,00				
		%		8,27%	R\$	R\$	10.635,08	R\$	3.038,59	R\$	15.192,97		
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$	R\$	10.222,29	%	100,00	0,00	0,00	100,00				
		%		5,56%	R\$	R\$	10.222,29	R\$	-	R\$	10.222,29		
3	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$	R\$	1.291,90	%	70,00	30,00	0,00	100,00				
		%		0,70%	R\$	R\$	904,33	R\$	387,57	R\$	1.291,90		
4	TRANSPORTES	R\$	R\$	947,32	%	30,00	40,00	30,00	100,00				
		%		0,52%	R\$	R\$	284,20	R\$	378,93	R\$	947,32		
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	R\$	31.988,65	%	10,00	40,00	50,00	100,00				
		%		17,41%	R\$	R\$	3.198,87	R\$	12.795,46	R\$	31.988,65		
10	FUNDAÇÕES	R\$	R\$	1.121,60	%	10,00	90,00	0,00	100,00				
		%		0,61%	R\$	R\$	112,16	R\$	1.009,44	R\$	1.121,60		
11	ESTRUTURAS	R\$	R\$	21.033,87	%	0,00	50,00	50,00	100,00				
		%		11,45%	R\$	R\$	-	R\$	10.516,94	R\$	21.033,87		
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$	R\$	6.794,54	%	0,00	50,00	50,00	100,00				
		%		3,70%	R\$	R\$	-	R\$	3.397,27	R\$	6.794,54		
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS, E PISOS	R\$	R\$	38.426,66	%	0,00	40,00	60,00	100,00				
		%		20,92%	R\$	R\$	-	R\$	15.370,66	R\$	38.426,66		
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$	R\$	5.625,96	%	0,00	40,00	60,00	100,00				
		%		3,06%	R\$	R\$	-	R\$	2.250,38	R\$	5.625,96		
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$	R\$	20.448,75	%	0,00	0,00	100,00	100,00				
		%		11,13%	R\$	R\$	-	R\$	20.448,75	R\$	20.448,75		
17	PINTURAS	R\$	R\$	365,03	%	0,00	0,00	100,00	100,00				
		%		0,20%	R\$	R\$	-	R\$	365,03	R\$	365,03		
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$	R\$	65,82	%	0,00	50,00	50,00	100,00				
		%		0,04%	R\$	R\$	-	R\$	32,91	R\$	65,82		
19	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$	R\$	5.962,42	%	40,00	60,00	0,00	100,00				
		%		3,25%	R\$	R\$	2.384,97	R\$	3.577,45	R\$	5.962,42		
TOTAL ORÇAMENTO (R\$)		R\$	R\$	134.072,52	R\$	R\$	6.884,52	R\$	49.717,01	R\$	77.470,99	R\$	134.072,52
BDI 18,05%		R\$	R\$	24.203,94	R\$	R\$	1.242,85	R\$	8.975,35	R\$	13.985,74	R\$	24.203,94
ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE		R\$	R\$	25.415,26	R\$	R\$	20.857,37	R\$	3.038,59	R\$	1.519,30	R\$	25.415,26
TOTAL COM REMUNERAÇÃO		R\$	R\$	183.691,72		R\$	28.984,74	R\$	61.730,96	R\$	92.976,02	R\$	183.691,72
						16%	34%	51%	100%				